



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

Empresas: ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe contratado: \$66, 088,389.79 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 26 de abril de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	14.55%	35.93%
Financiero:	\$3,445,554.08	\$20,470,309.01

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$3,445,554.08	hasta la estimación No. 19
Importe estimado Pagado	\$3,445,554.08	De la estimación 01 a la 19
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$3,445,554.08	