



2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: REESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 98 DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO.

Empresas: Constructora Germer, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14150001-4-43724

Importe contratado: \$5,508,333.17 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 12 de mayo de 2017

*** En suspensión temporal de forma Total de fecha 8 de mayo de 2017**

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	7.20%	100%*
Financiero:	\$118,878.42	\$6'389,666.47

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$118,878.42	hasta la estimación No. 02
Importe estimado Pagado	\$118,878.42	De la estimación 01 a la 02
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$118,878.42	