

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A de C.V.

Contrato: 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

Convenio C-1: 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

Convenio C-2: 1-15080001-4-43689C2-17 del 07 de agosto del 2017 al 31 diciembre del 2017

Importe contratado:	\$25'307,124.38 más IVA.
Importe convenio C-2	\$ 7'721,893.83 más IVA
Total contrato más C-2	\$33'029,018.21 más IVA

Fecha de contratación:	19 de mayo de 2016
Fecha de inicio:	23 de mayo de 2016
Fecha de término:	18 de noviembre de 2016
Fecha de Término Suspensión (prorroga):	26 de diciembre de 2016
Fecha de Término Primer Convenio:	30 de abril de 2017
Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas	07 de agosto 2017
Fecha de Término Segundo Convenio:	31 de diciembre de 2017
Fecha de Inicio de Suspensión Conexión CFE	29 de diciembre de 2017
Fecha de Término Suspensión Conexión CFE	Indeterminada

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	95.30%	99.95%
<i>Financiero:</i>	\$22'813,720.71 S/IVA	\$33'012,503.70 S/IVA

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$22'813,720.71	hasta la estimación 41
Importe estimado Pagado SIN IVA	\$22'813,720.71	De la estimación 1 a la 41
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$22'813,720.71	