



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Empresas: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728 Licitación Pública Nacional

Importe contratado: \$66, 088,389.79 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Término Contractual: 26 de abril de 2018

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Físico:</i> | 24.05% | 75.00% |
| <i>Financiero:</i> | \$22,179,748.46 | \$33,341,592.64 |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|------------------------|----------------------------|
| Importe estimado Total | \$22,179,748.46 | hasta la estimación No. 32 |
| Importe estimado Pagado | | |
| Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos). | | |
| Importe de estimaciones en trámite de pago. | | |
| Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos). | | |
| Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas. | | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | | |
| Suma Acumulada Total | \$22,179,748.46 | |

Pa