

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Objeto: "Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas", ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Contrato N° 1-15050002-4-43747

Empresa: Sacyr Alvarga Hospital Acuña, S.A.P.I de C.V.

Importe contratado: \$416'930,006.27 Más I.V.A.

Fecha de Inicio Contrato: 02 de mayo de 2017

Fecha de Término Contrato: 24 de agosto de 2018

Fecha de Término 1ª Suspensión: 23 de octubre de 2018*

* Fecha determinada derivada por Acta de Suspensión por 60 días naturales.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	04.00%	22.74%
<i>Financiero:</i>	\$13'170,791.15	\$89'609,448.84 S/IVA

* Las cantidades presentadas se derivan de la reprogramación afectada por la Suspensión por 60 días.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$12,331,704.87	Corresponde a trabajos ejecutados, incluyendo volúmenes adicionales y extraordinarios, en 6 estimaciones.
Importe estimado Pagado	\$12,331,704.87	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$12,331,704.87	