

## Dirección de Administración Unidad de Adquisiciones e Infraestructura Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles División de Construcción



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 20 de Diciembre de 2017

## **Nota Informativa**

Obra:

Sustitución de una escalera de emergencia en el ala norte de la torre de

hospitalización de la UMAE N°14 en Veracruz, Veracruz.

Empresas:

Vector Impulsor de Proyectos, S.A de C.V.

Contrato:

2-17310001-4-43803

Importe contratado:

\$4,215,813.45 mas IVA

Fecha de Inicio contrato:

21 de noviembre de 2017

Fecha de Término contractual: 20 de marzo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	3.40%	3.40%
Financiero:	\$0.00	<i>\$143,337.65</i>

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total		hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		Hasta la estimación no. 0
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total		

