



Ciudad de Mexico, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Area de terapia intensiva postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Empresa: Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe Contratado: \$66,088,389.79

Fecha de inicio contratado: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Termino contractual: 5 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Fisico:	%	40.80%	59.28%
Financiero:	\$	\$26,633,329.88	\$39,177,197.47

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$26,633,329.88	
Importe Estimado Pagado	\$26,633,329.88	Hasta estimación 54
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$26,633,329.88	