

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con medicina familiar No. 1 de Chetumal, Quintanarro

Empresa: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A de C.V.

Contrato: 1-14240001-4-43805
Convenio No: 1-14240001-4-43805C2-18

Importe Contratado: \$35,610,426.25

Fecha de inicio contratado: 24 de noviembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 21 de Junio de 2018
Fecha de Termino convenio: 12 de Noviembre 2018

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Físico: | 100.00% | 100.00% |
| Financiero: | \$31,817,775.02 | \$35,610,426.25 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|------------------------|---------------------|
| Importe estimado Total | \$31,817,775.02 | Hasta Estimacion 41 |
| Importe estimado Pagado | \$31,817,775.02 | Hasta estimacion 41 |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos | | |
| Suma Acumulada Total | \$31,817,775.02 | |