

Ciudad de México, a 28 de Diciembre de 2018

Nota Informativa

Objeto: "Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas", ubicado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Contrato N.º 1-15050002-4-43747
Convenio N.º 1-15050002-4-43747C1-18
Convenio N.º 1-15050002-4-43747C2-18

Empresa: Sacyr Alvarga Hospital Acuña, S.A.P.I de C.V.

Importe Contratado: \$416'930,006.27 Más I.V.A.

Importe Convenio: \$ 75'285,716.52 Más I.V.A.

** Importe determinado derivado por Convenio de Ampliación.

Importe Total Contratado: \$492'215,722.79 Más I.V.A.

Fecha de Inicio Contrato: 02 de mayo de 2017

Fecha de Término Contrato: 24 de agosto de 2018

Fecha de Término 1ª Suspensión: 23 de octubre de 2018*

* Fecha determinada derivada por Acta de Suspensión por 60 días naturales.

Fecha de Término 1er. Convenio: 18 de febrero de 2019**

** Fecha determinada derivada por el 1er. Convenio de Ampliación por 118 Días Naturales.

Fecha de Término 2o. Convenio: 18 de junio de 2019***

*** Fecha determinada derivada por el 2º. Convenio de Ampliación por 120 Días Naturales.

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	33.65%	32.03%
Financiero:	\$165'622,713.94	\$157'651,966.47 S/IVA

* Las cantidades presentadas se derivan de la reprogramación afectada por la Suspensión por 60 días naturales.

** Las cantidades y porcentajes se derivan de la reprogramación afectada por el 1er. Convenio de Ampliación en Monto y Plazo por 118 días naturales.

** Las cantidades y porcentajes se derivan de la reprogramación afectada por el 2º. Convenio de Ampliación en Plazo por 120 días naturales.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$179,921,659.53	Corresponde a trabajos ejecutados, incluyendo volúmenes adicionales y extraordinarios, en 58 estimaciones.
Importe estimado Pagado	\$179,921,659.53	Estimaciones de la 1 a la 51, 58 a la 63 y 65
Importe programado para pago	\$12,200,688.64	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción.		
Suma Acumulada Total	\$192,122,348.17	
Importe estimado Ajuste de Costos	\$3,650,568.29	Corresponde a 7 estimaciones de ajuste de costos Nos. 52 a la 57 y 64