

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: \$25'303,792.90 más IVA.
Importe convenido: \$ 5'272,557.96 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 19 de mayo de 2016
Fecha de Término contractual: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 16 de diciembre de 2016.
Fecha de Término 1° Convenio Adicional: 28 de abril de 2017.
Fecha de Término Suspensión (prorroga): 29 de noviembre de 2017.
Fecha de Término 2° Convenio Adicional: 28 de marzo de 2018.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$30'576,350.84	\$30'576,350.86 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$35,468,566.97	hasta la estimación 77
Importe estimado Pagado	\$35'468,566.97	De la estimación 1 a la 77
Importe programado para pago	\$ 3'944,853.23	"El contratista" se encuentra documentando estimaciones por el importe indicado, por volúmenes excedentes y conceptos no contemplados en el catalogo.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo
Suma Acumulada Total	\$39'413,420.20	