

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A de C.V.

Contrato: 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

Convenio C-1: 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

Convenio C-2: 1-15080001-4-43689C2-17 del 07 de agosto del 2017 al 31 diciembre del 2017

Importe contratado: **\$25'307,124.38 más IVA.**

Importe convenio C-2 **\$6'891,702.89 más IVA**

Total contrato más C-2 **\$32'198,827.27 más IVA**

Fecha de contratación: 19 de mayo de 2016

Fecha de inicio: 23 de mayo de 2016

Fecha de término: 18 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 26 de diciembre de 2016

Fecha de Término Primer Convenio: 30 de abril de 2017

Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas 07 de agosto 2017

Fecha de Término Segundo Convenio: 31 de diciembre de 2017

Fecha de Inicio de Suspensión Conexión CFE 29 de diciembre de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$32'198,721.93 S/IVA	\$32'198,827.27 SIN IVA

Concepto	Importe SIN IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$32'198,721.93	hasta la estimación 61
Importe estimado Pagado SIN IVA	\$32'198,721.93	De la estimación 1 a la 61
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$32'198,721.93	