

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

**Empresa:** Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Monto del Contrato:** \$47'026,700.61 S/IVA  
**Fecha de Inicio Contrato:** 24 de agosto de 2017  
**Fecha de Término Contrato:** 21 de marzo de 2018  
**Convenio C1 (Modif. de cláusula)**  
**Fecha de término Convenio C1:** 21 de marzo de 2018  
**Fecha de término Convenio C2:** 19 de junio de 2018  
**Fecha de término Convenio C3:** 30 de agosto de 2018  
**Fecha de término Convenio C4:** 01 de diciembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	73.53%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$34'371,604.61	\$47'026,700.61

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$37'821,584.30</b>	Hasta la estimación 57 a precios unitarios
Importe estimado Pagado	<b>\$37'821,584.30</b>	Hasta la estimación 57 a precios unitarios
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	<b>\$37'821,584.30</b>	+ \$1'017,103.88 IVA incluido por concepto de ajuste de costos pagado en estimaciones 28, 37, 38, 47, 48, 49 y 58.