

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

**Empresas:** Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$40'273,379.02 más IVA.  
**Importe de 1er convenio:** \$ 7'124,718.03 más IVA.  
**Importe nuevo:** \$47'398,097.05 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 07 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 04 de julio de 2017  
**Fecha de Suspensión Parcial:** 01 de abril de 2017  
**Fecha de Término por Suspensión:** 25 de septiembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 1** 06 de diciembre de 2017  
**Fecha de término por convenio 2** 31 de marzo de 2018

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$46'873,948.45	\$47'398,097.05 importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$54'373,780.20</b>	El contratista ha presentado 58 estimación
Importe estimado Pagado	\$54'373,780.20	Acreditamiento correspondiente a 58 estimaciones presentadas por el contratista
Importe programado para pago	\$600,012.38	La contratista elabora estimaciones de trabajos ejecutados, mismas que están en revisión por la Residencia de Obra.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$54'981,792.58</b>	