



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atención Médica Continua en Celaya, en la Delegación Guanajuato.

**Empresa:** AXIS Arquitectura, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15110001-4-43691 Licitación Pública Nacional.

**Importe contratado:** \$ 45'209,371.75 con IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 02 de junio de 2016

**Fecha de Término contractual:** 28 de diciembre de 2016

**Fecha de Inicio de convenio (1):** 11 de febrero de 2017

**Fecha de Término de convenio (1):** 29 de marzo de 2017

**Importe de convenio (1):** \$1'954,447.78 con IVA.

**Fecha de Inicio de convenio (2):** 30 de marzo de 2017

**Fecha de Término de convenio (2):** 27 de junio de 2017

**Importe Total contratado:** \$47'163,819.54 con IVA.

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
<i>Físico:</i>	100%	100%
<i>Financiero:</i>	\$46,900,964.90	\$47'163,819.54

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$46,900,964.90</b>	hasta la estimación No. 48
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$46,900,964.90</b>	

*De*