

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

**Empresa:** Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Monto del Contrato:** \$47'026,700.61 S/IVA

**Fecha de Inicio Contrato:** 24 de agosto de 2017

**Fecha de Término Contrato:** 21 de marzo de 2018

**Fecha de término Convenio:** 19 de junio de 2018

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	32.73%	28.14%
<i>Financiero:</i>	\$15'393,691.95	\$13'326,400.55

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$12'427,094.88</b>	Hasta la estimación 12
Importe estimado Pagado	\$7'909,678.55	Hasta la estimación 6
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$4'517,416.33	Estimaciones 7, 8, 9, 10, 11 y 12
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$12'427,094.88</b>	