



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

**Nota Informativa**

**Obra:** Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México

**Empresa:** Promotora y desarrolladora Mexicana, S.A de C.V.

**Contrato:** 2-14160003-4-43781

**Importe contratado:** \$558'556,686.62  
\$647'925,756.48 IVA incluido.

**Fecha de Inicio contrato:** 13 de septiembre de 2017

**Fecha de Término contractual:** 04 de febrero de 2019

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	9.45%	31.14%
Financiero:	\$52'783,606.89	\$173'934,552.21

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$20'695,941.84</b>	hasta la estimación No. 5
Importe estimado Pagado	\$ 9'514,080.02	Hasta la estimación no. 5
Importe programado para pago	\$11'181,861.82	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>		

*Ra*