

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control de Obra durante la Sustitución de la Unidad Médica Familiar N.º 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua, ubicado en Cajeme, Sonora.

Empresas: Calakmul Asesores, Constructores y Consultores, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14270004-5-43705, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: **\$2'099,682.02 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 15 de agosto de 2016

Fecha de Término Contractual: 11 de abril de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$1'982,764.84	\$2'099,682.02

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$1'982,764.84	hasta la estimación 09
Importe estimado Pagado	\$1'982,764.84	De la estimación 01 a la 09
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$1'982,764.84	

Se realizó el trámite la estimación 09 con una pena definitiva por \$21,418.54 más gastos financieros por \$3,347.72, saldo por estimar y/o cancelar \$116,917.18 más IVA.