

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A de C.V.

Contrato: 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

Convenio C-1: 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

Convenio C-2: 1-15080001-4-43689C2-17 del 07 de agosto del 2017 al 31 diciembre del 2017

Importe contratado: \$25'307,124.38 más IVA.

Importe convenio C-2 \$ 7'721,893.83 más IVA

Total contrato más C-2 \$33'029,018.21 más IVA

Fecha de contratación:	19 de mayo de 2016
Fecha de inicio:	23 de mayo de 2016
Fecha de término:	18 de noviembre de 2016
Fecha de Término Suspensión (prorroga):	26 de diciembre de 2016
Fecha de Término Primer Convenio:	30 de abril de 2017
Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas	07 de agosto 2017
Fecha de Término Segundo Convenio:	31 de diciembre de 2017
Fecha de Inicio de Suspensión Conexión CFE	29 de diciembre de 2017
Fecha de Prevista de Terminación	30 de noviembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	97.95%	99.95%
<i>Financiero:</i>	\$24'622,344.85 S/IVA	\$33'012,503.70 S/IVA

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$25,656,214.18	hasta la estimación 48
Importe estimado Pagado SIN IVA	\$25,656,214.18	De la estimación 1 a la 48
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$25,656,214.18	