

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y Remodelacion para la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (U.C.I.N) del Hospital Gineco - Obstetricia No 4, en Tizapan, San Angel

Empresa: Grupo Constructor Mafin S.A. de C.V.

Contrato: 1-14370001-4-43883

Importe Contratado: \$25,794,854.18 con iva

Fecha de inicio contratado: 3 de septiembre de 2018

Fecha de Termino contractual: 1 de marzo de 2019

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|--------------|--------------|
| Fisico: | 2.18% | 2.71% |
| Financiero: | \$465,000.00 | \$608,457.08 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|---------------------|-------------|
| Importe Estimado Total | \$465,000.00 | |
| Importe Estimado Pagado | \$0.00 | |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos | | |
| Suma Acumulada Total | \$465,000.00 | |

Comentarios: A la fecha, la empresa contratista inicio con la construccion de tapial de proteccion y delimitacion del area de los trabajos.

Se inicio con la demolicion de firmes de concreto y la excavacion para alojar las zapatas de cimentacion.