

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con medicina familiar No. 1 de Chetumal, Quintanarro

Empresa: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A de C.V.

Contrato: 1-14240001-4-43805
Convenio No: 1-14240001-4-43805C2-18

Importe Contratado: \$35,610,426.25

Fecha de inicio contratado: 24 de noviembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 21 de Junio de 2018
Fecha de Termino convenio: 12 de Noviembre 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	82.75%	84.89%
Financiero:	\$16,910,316.14	\$33,293,852.29

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$16,910,316.14	Hasta Estimacion 20
Importe estimado Pagado	\$16,910,316.14	Hasta estimacion 20
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$16,910,316.14	

Comentarios: Se regularizo el estado de la obra con la formalizacion del segundo convenio que modifica la fecha de termino inicialmente establecida, esto para el dia 12 de noviembre de este año.

se trabaja en la terminacion del area de ampliacion, 850 m2 aproximadamente. la fecha probable de terminacion de toda esta zona, considerando los avances, rendimientos y suministro del cristal templado faltante, seria el martes 9 de octubre de 2018. actualmente la empresa trabaja con 46 personas, atacando los siguientes frentes:

1mpermeabilizacion de azoteas; colocacion de muebles de diseño; colocacion de puertas de madera; colocacion de cancelerias de cristal templado; colocacion de muebles de baño; pintura en muros; colocacion de puertas automaticas, terminacion trabajos de marmol; terminacion de cubiertas de marmol en baños; limpieza general de interiores; obra exterior; detalles interiores en general.

- actualmente en firma el segundo convenio de ampliacion al plazo.

- en revision generadores para estimaciones 21 a 24