

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona, nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de Mexico

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. DE C.V.

Contrato: 1-14160003-4-43781

Importe Contratado: \$647,925,756.48 con iva

Fecha de inicio contratado: 13 de septiembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de febrero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	39.70%	65.66%
Financiero:	\$	\$178,033,247.76	\$366,775,125.68

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$178,033,247.76	Hasta Estimación no.14
Importe Estimado Pagado	\$178,033,247.76	Hasta Estimación no.14
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$178,033,247.76	

Comentarios: Se le recomienda a la Contratista ajustar las actividades con atraso e incrementar su fuerza de trabajo en dichos frentes, para dar cumplimiento a los programas establecidos en el presente contrato.