

Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 15 al 30 de Septiembre de 2024
CAM0130	ESTUDIO PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA CON PROPUUESTAS DE INCORPORACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y LA AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE ILUMINACION EN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA, S.A. DE C.V.	\$945,728.16	CIUDAD DE MEXICO	01/07/2024	29/10/2024	71.00%	\$600,466.99	de la 14 a la 15
0									

ANO CESAR JAVIER VAZQUEZ


