

Número de contrato	Otra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad Federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (admisiva)	Fecha de terminación (admisiva)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 01 al 15 de Mayo de 2021
C1M0094	Trabajos de conservación y mantenimiento, adecuación de áreas administrativas en seguimiento a las medidas de prevención por el sars-cov2, del inmueble ubicado en calle Herberio Frías No. 241, Ciudad de México	CUATRO SIMETRÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2,272,237.76	Ciudad de México	14/04/2021	03/05/2021	100.00%	\$1,183,891.82	05 a 12

* CON LA NOTA No.12 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 SE CERRO LA BESPOR CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA

Elaboró: Ing. Arq. Edna Ivaili González Gutiérrez


