



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADMINISTRACION  
 COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACION TECNICA DE CONSERVACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

**RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA VIGENTES AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.**

Número de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe del Contrato (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance físico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 01 al 15 de octubre de 2021
C1M0225	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL. EN LOS MODULOS DE AMBULANCIAS DE TULPETLAC, SAN JUAN DE ARAGON Y ZARAGOZA, EN ATENCION DE LAS MEDIDAS DE PREVENICION POR EL SARS-COV2	B.R.A.G.Z.A. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$2,519,597.11	CIUDAD DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO	20/09/2021	18/11/2021	54.83%	\$0.00	DE LA 09 A LA 13

ING. JUAN CORDERO HERNÁNDEZ

