



# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DIVISION DE PROYECTOS

Ciudad de México, a 23 de abril 2018.

## **NOTA INFORMATIVA**

### I. Datos del Contrato:

No. de contrato:

2-1710000-5-42808

objeto:

Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona No.

51, en Chapala de Gómez Palacio, Dgo.

modalidad:

Precio Alzado

contratista:

Comercializadora Hameca, S.A de C.V.

importe del Contrato:

\$ 456,500.00 más IVA

inicio de los trabajos:

22 de noviembre de 2017

terminación de los trabajos:

31 de diciembre de 2017

plazo de ejecución:

40 días naturales

### II. Avance Físico al día:

avance físico:

100.00 %

### III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA:

\$ 529,540.00 (100 %, incluyendo IVA)

monto estimado a la fecha:

\$ 0.00 (0.00 %)

saldo por estimar:

\$ 529,540.00 (0.00 %)

# IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

En espera de recibir la estimación por parte de la contratista.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.