

Ciudad de México, a 23 de abril 2018.

## NOTA INFORMATIVA

### I. Datos del Contrato:

*No. de contrato:* 2-14090015-5-42720  
*objeto:* Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación de Consulta en la UMF No. 44, Ciénega de Flores, NL.  
*modalidad:* Precios Unitarios  
*contratista:* Carlos Corral y Asociados, S.A. de C.V.  
*importe del Contrato:* \$ 231,315.13 más IVA  
*inicio de los trabajos:* 14 de octubre de 2016.  
*terminación de los trabajos:* 12 de diciembre de 2016.  
*plazo de ejecución:* 60 días naturales

### II. Avance Físico al día:

*avance físico:* 13.21 %

### III. Avance Financiero al día:

*monto contratado con IVA:* \$ 268,325.55 (100 %, incluyendo IVA)  
*monto estimado a la fecha:* \$ 0.00 (0.00 %)  
*saldo por estimar:* \$ 0.00 (0.00 %)

### IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- Se inició proceso de rescisión.

  
Atentamente

Elizabeth Bautista García.