



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DIVISIÓN DE PROYECTOS

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato:

2-14090015-5-42717

objeto:

Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación / Remodelación para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

en el HGZ No. 24, en Poza Rica, Veracruz.

modalidad:

Precios Unitarios

contratista:

Grupo Dark 12, S.A. de C.V.

importe del Contrato:

\$ 219,555.28 más IVA

inicio de los trabajos:

12 de octubre de 2016.

terminación de los trabajos:

10 de diciembre de 2016.

plazo de ejecución:

60 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico:

100.00 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 254,684.12 (100.00 % incluye IVA) monto estimado a la fecha: \$ 223,389.73 (87.71 % incluye IVA)

monto no ejecutado:

\$ 223,389.73 (87.71 % incluye IVA) \$ 8,993.94 (3.53 % incluye IVA)

saldo por estimar:

\$ 8,993.94 (3.53 % incluye IVA) \$ 22,300.45 (8.76 % incluye IVA)

sanciones definitivas

\$ 21,625,27

(8.49 % incluye IVA)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

 Se realizó un finiquito unilateral ya que el proyectista no presentó la estimación de finiquito.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.