



Ciudad de México, a 12 de julio del 2018.

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato: 2-14090015-5-42720
objeto: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación de Consulta en la UMF No. 44, Ciénega de Flores, NL.
modalidad: Precios Unitarios
contratista: Carlos Corral y Asociados, S.A. de C.V.
importe del Contrato: \$ 231,315.13 más IVA
inicio de los trabajos: 14 de octubre de 2016.
terminación de los trabajos: 12 de diciembre de 2016.
plazo de ejecución: 60 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico: 19.82 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 268,325.55 (100 %, incluyendo IVA)
monto estimado a la fecha: \$ 0.00 (0.00 %)
saldo por estimar: \$ 53,174.37 (19.82 %)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- Recisión del contrato en proceso.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.