



Ciudad de México a, 08 de octubre de 2018

NOTA INFORMATIVA**Estudios de Infraestructura de Servicios, Clínica de Mama, Chihuahua, Chih.****Datos Generales del Contrato**

Tipo de Contrato:	Adjudicación Directa.
Concepto:	Estudio de Infraestructura de Servicios del predio donde se ha programado la Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, consistentes en: Cedula de Investigación de Servicios, Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Pavimentos y Análisis Físico Químico del Agua de suministro municipal.
Área Responsable de la Contratación:	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.
Número de Contrato:	2-18080001-5-42852
Número de Compromiso	5-42852
Número de Obra:	18080001
Fecha de Adjudicación:	-----
Fecha de Contratación:	12 de Junio de 2018
Contratista Adjudicado:	Ingenieros Especialistas en Cimentaciones, S.A. de C.V.
Objeto del Contrato:	Estudio de Infraestructura de Servicios del predio donde se ha programado la Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, consistentes en: Cedula de Investigación de Servicios, Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Pavimentos y Análisis Físico Químico del Agua de suministro municipal.
Fecha de Inicio:	12 de Junio de 2018
Fecha de Término:	11 de Julio de 2018
Plazo de Ejecución	30 días naturales
Monto del Contrato:	\$ 270, 287. 00 más I.V.A.

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración
Coordinación de Infraestructura
Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de inmuebles
División de Proyectos



I. Avance Físico al día

85.0 % Estimación en proceso de Finiquito.

II. Avance Financiero al día

Monto del Contrato:	\$ 270, 287. 00 más I.V.A.
Monto estimado a la fecha:	\$ 0.00 más I.V.A.
Saldo por estimar:	\$ 270, 287. 00 más I.V.A.

Atentamente


José Manuel Ruíz Márquez
Residente de Servicios