



Ciudad de México, a 05 de octubre de 2018.

## NOTA INFORMATIVA

### I. Datos del Contrato:

*No. de contrato:* 2-14090015-5-42717  
*objeto:* Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación / Remodelación para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGZ No. 24, en Poza Rica, Veracruz.  
*modalidad:* Precios Unitarios  
*contratista:* Grupo Dark 12, S.A. de C.V.  
*importe del Contrato:* \$ 219,555.28 más IVA  
*inicio de los trabajos:* 12 de octubre de 2016.  
*terminación de los trabajos:* 10 de diciembre de 2016.  
*plazo de ejecución:* 60 días naturales

### II. Avance Físico al día:

*avance físico:* 100.00 %

### III. Avance Financiero al día:

<i>monto contratado con IVA:</i>	\$ 254,684.12	(100.00 % incluye IVA)
<i>monto estimado a la fecha:</i>	\$ 223,389.73	( 87.71 % incluye IVA)
<i>monto no ejecutado:</i>	\$ 8,993.94	( 3.53 % incluye IVA)
<i>saldo por estimar:</i>	\$ 22,300.45	( 8.76 % incluye IVA)
<i>sanciones definitivas</i>	\$ 21,625.27	( 8.49 % incluye IVA)
<i>diferencia</i>	\$ 675.18	( 0.26%)

### IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- Se realizó un finiquito unilateral ya que el proyectista no presentó la estimación de finiquito.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.