



NOTA INFORMATIVA HGR 1 Mérida, Yucatán.

I. Datos Generales del Contrato

Número de Contrato:	2-15330002-5-42650
Número de Compromiso	5-42650
Fecha de Contratación:	30 de Octubre de 2015.
Contratista Adjudicado:	Gode Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Objeto del Contrato:	Desarrollo del proyecto ejecutivo para la construcción del Módulo de Educación den Salud y Residencia Médica del Hospital General Regional No. 1 Mérida, Yucatán.
Fecha de Inicio:	02 de Noviembre de 2015.
Fecha de Término:	31 de Diciembre de 2015.
Plazo de Ejecución	60 días naturales (dos meses)
Monto del Contrato:	\$ 640,000.00 más I.V.A.

II. Avance Físico al día

88.76 %

III. Avance Financiero al día

Monto del Contrato:	\$ 640,000.00 más I.V.A.
Monto estimado a la fecha:	\$ 592,192.72 más I.V.A.
Saldo por estimar:	\$ 38,327.00 más I. V. A.
Trabajos no ejecutados	\$ 9,480.28 más I. V. A

IV. Razón por la que no se han finiquitado los trabajos:

Se están haciendo las acciones correspondientes para el cierre administrativo.

Atentamente