



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de marzo de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2023  
(enero-marzo)**

**Datos generales del contrato:**

Firma de Contrato:	<b>06 DE OCTUBRE DE 2022</b>
Número de contrato:	<b>2-21140020-5-42948</b>
Número de compromiso:	<b>5-42948</b>
Número de obra:	<b>21140020</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo", del predio donde se ha Programado la <b>CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN (ZAPOPAN), ESTADO DE JALISCO.</b>
Contratista:	<b>CG DISEÑO Y CONSTRICCIÓN, S.A DE CV.</b>
Fecha de inicio:	<b>07 OCTUBRE DE 2022</b>
Fecha de término:	<b>05 DICIEMBRE DE 2022</b>
Plazo de ejecución:	<b>60 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$ 731,718.45 (seiscientos veintiún mil setecientos dieciocho pesos 45/100 M.N.).</b>
Asignación Inicial:	<b>N/A</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>100%</b>
Avance financiero:	<b>100%</b>

  
**Arq. José Santiago Juan González Díaz**  
**Titular de la División de Proyectos**

