



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

7599

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DR. JUAN PABLO VILLA BARRAGÁN

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.

DEL: 01/10/2019

AL: 03/10/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Coordinar y apoyar conjuntamente con personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) y Residencia de Obra (RO), las acciones realizadas a la fecha a las observaciones señaladas en la visita realizada por la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) en mayo de 2019.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Primeramente se realizó recorrido al hospital en proceso de construcción con personal técnico de la CII, RO, Constructora y CTIM, en el que se constató la fuerza de trabajo y el avance de obra del 47 %; una vez concluido el mismo, se llevo a cabo reunión de trabajo levantando minuta. Dando además seguimiento al listado de las observaciones que se enunciaron en la minuta de trabajo del día 16 de mayo del año en curso, señalando que algunos puntos continúan pendientes, por lo que la CII, instruyo a la División de Proyectos (DP), de atender los mismos con carácter de urgente en el transcurso de la semana. En comunicación telefónica con la Delegación, informo que no cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión (OLI), para publicar la licitación del mobiliario y equipo que requiere preinstalación; y con relación a los equipos de Imagenología, el día uno de octubre el Área Médica Delegacional entregó los Términos y Condiciones a la Coordinación de Abasto Delegacional para el proyecto de Convocatoria que se tiene programada realizarla en los próximos diez días.

3. CONCLUSIONES

Se requiere contar a la brevedad con los boletines que deberá de elaborar la DP y que la Delegación cuente con el OLI de equipamiento y mobiliario, para evitar que la Contratista no tenga elementos para que no pueda concluir la obra en tiempo y forma.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se reforzó la coordinación entre autoridades de la Delegación Coahuila y Áreas Normativas en los aspectos de Infraestructura Médica.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Lograr que las actividades Institucionales se realicen de acuerdo a las directrices determinadas por la Dirección General y la Dirección de Prestaciones Médicas.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ALFREDO CHAVEZ LOPEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

