



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

| |
|-------------------------|
| NÚMERO DE PLIEGO |
|-------------------------|

| |
|-------------|
| 8761 |
|-------------|

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ULISES MORALES GOMEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN | | |
| LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL. | DEL: 24/10/2019 | AL: 25/10/2019 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL | | |
| 1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN | | |
| Visita de inspección con la finalidad de que el Instituto observe directamente el avance físico del HGZ Bahía de Banderas en construcción y en equipamiento. | | |
| 2. ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
| Se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones exteriores e interiores, en el cual estuvieron presentes el Desarrollador, la Supervisión APP y el Ingeniero Independiente por parte de BANOBRAS. Adicionalmente el Instituto estuvo presente en la reunión mensual de Supervisión que se llevó a cabo en las oficinas de obra. | | |
| 3. CONCLUSIONES | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa con los trabajos de construcción, presentando al corte del día de visita un avance de obra del 76.33 %. 2. El Desarrollador indicó que se preparan para su entrega las actualizaciones mensuales correspondientes, así como un seguimiento diario de los trabajos presupuestados. 3. Con respecto a la Seguridad en obra, la Supervisión APP mencionó que se observa mejoría, sin embargo, aún hay áreas de oportunidad. | | |
| 4. RESULTADOS OBTENIDOS | | |
| Informes del Desarrollador respecto al estatus de las autorizaciones y permisos <ol style="list-style-type: none"> a. Respecto al contrato de CFE, el Desarrollador menciona que ya enviaron el Convenio a CFE, este se firmó con fecha del 20 de septiembre de 2019. b. Respecto a TELMEX, el Desarrollador menciona que llegará al Instituto un comunicado solicitando la diferenciación de obligaciones. c. Respecto al permiso de aeronáutica ante SEMARNAT, el Desarrollador menciona que ya tienen el Visto Bueno de SEMARNAT. <p>El Desarrollador enviará la documentación de evidencia.</p> | | |
| 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA | | |
| El Instituto solicita un Plan de Acción para que el proyecto APP cumpla con la fecha objetivo de inicio de Periodo Preoperativo estipulado por contrato, así como se llevaran a cabo reuniones con el Desarrollador a fin de que exponga la estrategia a seguir para que el Hospital cuente con la totalidad del equipamiento en tiempo y forma conforme lo señala el Contrato APP. | | |

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


ADOLFO CIMADEVILLA CERVERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

