



Lemom S. de RL de C.V.

RFC: LEM130326QP6

CALLE 63 No. 414 X 58 Y 60 FRACC. CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN, CP. 97203 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO. TEL. (999) 725-82-85.
CORREO: lemom13admon@gmail.com

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024 FECHA: 23/MAY/2024
 OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA No. 1
 H.G.R. No 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA No 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, ubicado en el ESTADO DE YUCATÁN INICIO: 30/MAY/2024 TERMINO: 26/SEP/2024
 PLAZO 120 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024				
						May	Jun	Jul	Ago	Sep
		TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LAS ÁREAS: PARTIDA NO. 1 ÁREA DE CEYE, PARTIDA NO. 2 ÁREA DE FISIATRÍA Y PARTIDA NO. 3 ÁREA DE BIBLIOTECA EN EL H.G.R. N° 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADM								
		TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES UMAA								
490	#PARTIDA 01	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	10/Jun/2024	14c	23/Jun/2024		\$ 255,261.29			
560	#PARTIDA 02	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	30/May/2024	11c	09/Jun/2024	\$ 8,186.27	\$ 24,558.77			
590	#PARTIDA 04	ALBAÑILERIA	24/Jun/2024	35c	28/Jul/2024		\$ 76,933.01	\$ 307,732.00		
660	#PARTIDA 05	ACABADOS	08/Jul/2024	77c	22/Sep/2024			\$ 1'389,182.44	\$ 1'745,382.81	\$ 1'175,461.89
800	#PARTIDA 07	ALUMINIO	09/Sep/2024	7c	15/Sep/2024					\$ 19,176.48
830	#PARTIDA 11	URBANIZACIÓN	16/Sep/2024	7c	22/Sep/2024					\$ 42,358.35
860	#PARTIDA 22	TABLEROS E INTERRUPTORES	09/Sep/2024	18c	26/Sep/2024					\$ 60,112.48
940	#PARTIDA 24	CANALIZACION ESPECIAL ILUM.	19/Ago/2024	39c	26/Sep/2024				\$ 115,785.20	\$ 215,781.43
980	#PARTIDA 31	MANO DE OBRA UNICAMENTE	02/Sep/2024	14c	15/Sep/2024					\$ 197,554.04
TOTAL PARCIAL:						\$ 8,186.27	\$ 356,753.07	\$ 1'696,914.44	\$ 1'861,168.01	\$ 1'710,444.67
TOTAL ACUMULADO:						\$ 8,186.27	\$ 364,939.34	\$ 2'061,853.78	\$ 3'923,021.79	\$ 5'633,466.46
% PARCIAL:						0.1453%	6.3327%	30.1220%	33.0377%	30.3622%
% ACUMULADO:						0.1453%	6.4781%	36.6001%	69.6378%	100.0000%