



Lemom S. de R.L. de C.V.

RFC: LEM130326QP6

CALLE 63 No. 414 X 58 Y 60 FRACC. CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN, CP. 97203 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO. TEL. (999) 725-82-85.
CORREO: lemom13admon@gmail.com

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA: LO-50-GYR-050GYR086-N-12-2024

FECHA: 18/JUL/2024

OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 U.M.F. No. 14 KANASIN,
PARTIDA No. 2 U.M.F. No. 18 HALACHO, PARTIDA No. 3 U.M.F. No. 57 LA CEIBA, PARTIDA No. 4 U.M.F. No. 59 PACABTUN Y
PARTIDA No. 5 U.M.F. No. 60 JUAN PABLO II DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
YUCATÁN, ubicado en el ESTADO DE YUCATÁN INICIO: 24/JUL/2024 TERMINO: 26/SEP/2024 PLAZO 65 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO UMF No. 60 JUAN PABLO II

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024		
						Jul	Ago	Sep
		TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
		UNIDAD: UMF 60 JUAN PABLO II TIPO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
3090	#PARTIDA 01C	PRELIMINARES Y TERRACERIAS	24/Jul/2024	30c	22/Ago/2024	\$ 92,804.75	\$ 249,858.95	
3270	#PARTIDA 02C	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	29/Jul/2024	7c	04/Ago/2024	\$ 21,628.80	\$ 18,024.00	
3300	#PARTIDA 04C	ALBAÑILERIA	05/Ago/2024	45c	18/Sep/2024		\$ 426,803.82	\$ 271,602.44
3410	#PARTIDA 05C	ACABADOS	24/Jul/2024	65c	26/Sep/2024	\$ 527,348.74	\$ 1'987,698.15	\$ 1'663,176.01
3640	#PARTIDA 07C	ALUMINIO	24/Jul/2024	65c	26/Sep/2024	\$ 255,941.89	\$ 964,703.40	\$ 807,200.81
3690	#PARTIDA 11C	URBANIZACIÓN	12/Ago/2024	21c	01/Sep/2024		\$ 255,693.56	
3720	#PARTIDA 21C	ALAMBRES Y CABLES	12/Ago/2024	21c	01/Sep/2024		\$ 239,076.00	
3800	#PARTIDA 22C	TABLEROS E INTERRUPTORES	19/Ago/2024	7c	25/Ago/2024		\$ 88,485.09	
3870	#PARTIDA 24C	CANALIZACION ESPECIAL ILUM.	26/Ago/2024	30c	24/Sep/2024		\$ 86,708.74	\$ 291,656.60
3970	#PARTIDA 31C	MANO DE OBRA UNICAMENTE	28/Ago/2024	30c	26/Sep/2024		\$ 59,289.51	\$ 347,267.23
4060	#PARTIDA: 16C	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	20/Sep/2024	7c	26/Sep/2024			\$ 193,332.88
TOTAL PARCIAL:						\$ 897,724.18	\$ 4'376,341.22	\$ 3'574,235.97
TOTAL ACUMULADO:						\$ 897,724.18	\$ 5'274,065.40	\$ 8'848,301.37
% PARCIAL:						10.1457%	49.4597%	40.3946%
% ACUMULADO:						10.1457%	59.6054%	100.0000%