

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD: NUEVA SUSTITUCIÓN UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10 CMF + 5 EEMF.	No. de Reporte
TIPO DE OBRA: "UVIE durante la ejecución de la Nueva sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el municipio de Tula, Hidalgo"	PERIODO: 01-dic-23 al 31-dic-23
LOCALIDAD: Tula, Hidalgo.	
N° DE CONTRATO: 2-22130005-5-43967	COMPROMISO: 5-43967
SUP. CONSTRUIDA: 2,449.0	IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA): \$202,173.27
FECHA DE INICIO: 26-dic-22	FECHA DE TÉRMINO: 24-abr-23
EMPRESA: ORGANISMO VERIFICACION E INSPECCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONVENIO/TIPO: PLAZO DE EJECUCIÓN:
	MONTO: \$202,173.27 PLAZO: 120 DIAS

PROCESO DE OBRA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE FINANCIERO	\$202,173.15	100.00%	\$0.00
FUERZA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00%
MATERIALES	100.00%	100.00%	0.00%

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$0.00

ESTIMACIONES (CON IVA)

PAGADAS	a la:	MONTO:
ORDINARIA:	ESTIM.	MONTO:
ADICIONALES:	ESTIM.	MONTO:
EXTRAORDINARIAS:	ESTIM.	MONTO:
AJUSTE DE COSTOS:	ESTIM.	MONTO:
PENDIENTES DE PAGO:	ESTIM.	MONTO:
EN REVISIÓN:	ESTIM.	MONTO:

- 1 ESTA EN PROCESO Y REVISIÓN EL DICTAMEN APROBATORIO.
- 2 SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA ENTREGA DE MANUALES Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO LOS PLANOS AS BUILT DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR.
- 3
- 4
- 5
- 6

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

PARTIDA	PROG %	REAL %	PARTIDA	PROG %	REAL %
UVIE-01 REVISION DE PLANOS PROY INTEGRAL	13.75%	13.75%			
UVIE-02 REVISION DE MEMORIA DE CALCULO	7.14%	4.94%			
UVIE-03 REVISION DE DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS Y	3.12%	0.12%			
UVIE-04 ELABORACION LISTA DE VERIFICACION	2.43%	2.00%			
UVIE-05 VERIFICAR FISICAMENTE PRUEBAS DE	26.54%	7.54%			
UVIE-06 ENTREGAR REP FOTOG DEL AVANCE	9.88%	5.18%			
UVIE-07 GESTION ESPECIALIZADA ANTE CFE	11.65%	8.85%			
UVIE-08 DICTAMEN DE VERIFICACION	12.42%				
UVIE-09 IMPRESION ORIGINAL DE LA BESOP	3.10%	1.80%			
UVIE-10 PLANOS REGISTRADOS	5.38%				
UVIE-11 MEMORIA DE CALCULO ACTUALIZADA	4.58%				

REPORTE FOTOGRAFÍCO (pie de foto)



TUBERIA PARA FUERZA EN CUARTO ELECTRICO DE AZOTEA.

BOTONERAS E INTERRUPTORES PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN CUARTO ELECTRICO DE AZOTEA.



TUBERIA PARA ALIMENTADORES EN CASA DE MAQUINAS.

ALUMBRADO EXTERIOR

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA

GRAFICA AVANCE FISICO-FINANCIERO UVIE UMF TLAXCOAPAN HIDALGO

