



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

153

Actualización:

30 de marzo de 2026

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-21-2023	Fecha de Adjudicación:	23-may-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR 36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:		ALFREDO FERRER PEREGRINA	
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-43986	No COMPROMISO:	5-43986
Monto de Contrato:	\$5,152,978.47	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	08/06/2023 AL 01/07/2024	Plazo de Ejecución:	390 días

#### CONVENIO

No. DE CONVENIO:	2-21220002-5-43986C1-25	No COMPROMISO:	5-43986C1-25
Monto de Convenio:	\$695,234.14	Importe total S/IVA:	\$5,848,212.61
Periodo de Ejecución:	02/07/2024 AL 30/06/2025	Plazo de Ejecución:	364 días
No. DE CONVENIO:	2-21220002-5-43986C2-25	No COMPROMISO:	5-43986C2-25
Monto de Convenio:	\$983,801.45	Importe total S/IVA:	\$6,832,014.06
Periodo de Ejecución:	01/07/2025 AL 30/11/2025	Plazo de Ejecución:	364 días



#### PROCESO DE OBRA (SIN IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes S/IVA)	\$6,822,495.58	\$6,822,495.58	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

#### SITUACION FINANCIERA (SIN IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$5,152,978.47	MONTO CONVENIDO:	\$1,679,035.59
MONTO PAGADO:	\$6,758,848.47	HASTA EST. No.:	36 (TREINTA Y SEIS ADICIONAL)
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISIÓN:	\$73,165.59	HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

### Reporte Fotográfico



#### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

