



<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	0 m2
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	0 m2
<b>NÚMERO DE CAMAS:</b>	0 camas censables
<b>NÚMERO DE QUIROFANOS:</b>	
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	0 derechohabientes

**CONTRATISTA:** CONST. MANT. Y PROY. ROMACO, SA DE CV  
*Contrato* 2-17360003-4-43824

	Inicio	Fin	Importe
<i>Original</i>	01/01/2018	15/11/2018	\$ 42,438,777.65
<i>Convenio 1</i>			
<i>Convenio 2</i>			\$ -
<i>Convenio 3</i>			
<i>Convenio 4</i>			
<i>Convenio 5</i>			
	<b>01/01/2018</b>	<b>15/11/2018</b>	<b>\$ 42,438,777.65</b>
<i>Total</i>			<b>\$ 42,438,777.65</b>

Avance fisico			
Programado	Real	Atraso	
<b>100.00%</b>	<b>99.00%</b>	<b>1.00%</b>	
Avance financiero			
Programado	Real	Atraso	
\$ 100.00	\$ 36,157,948.73	-\$ 36,157,848.73	
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Hasta la estimación:</b>		10	
Ajuste de costos			
<b>Importe Escalatoria</b>	\$	-	

**Situación actual de la obra:**

Dictámenes estructurales 100% con fecha de Recepción de trabajos del 8 de Enero 2019.

Se realizaron trabajos de revisión estructural de los inmuebles del Centro Medico Nacional La Raza y áreas adyacentes.

Derivado de los dictámenes estructurales se concluyo que: UMAE Gineco - Obstetricia ; UMAE Hospital de Especialidades, UMAE Hospital Consulta Externa y UMAE Hospital General, los siguientes inmuebles necesitan una restructuración La empresa ya entrego los proyectos y catálogo de conceptos de todos los inmuebles.

**Acciones pendientes:**

En espera que el área de proyectos valide la información, a la fecha se ha validado el proyecto del Hospital de Especialidades y Hospital General al 100%.

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**No se requiere servicio de Director Responsable de Obra**