

# Centro de Educación y Cuidado Infantil en el Predio denominado "Las Gladiolas" Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales



COMERCIALIZADORA RIO AZUL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.



**Monto contractual  
c/convenio**  
\$46,817,995.08  
(c/IVA)



**Fecha estimada de  
conclusión de los  
trabajos**  
octubre 2025



**Avance físico**  
65.46%



**Avance financiero**  
\$28,742,291.02  
61.39%

## Situación actual de la obra:

- Se trabajó en la compactación para cimentación edificio "B"
- Estructura y losa del edificio A,B y D
- Acero de refuerzo y cimbra para cisterna
- Se realizaron los registros sanitarios, excavación para muro de contención de barda perimetral, instalaciones pluvial, contra incendio edificio "e", canalización eléctrica edificio "E", instalación sanitaria edificio "C"