

Centro de Educación y Cuidado Infantil en el Predio denominado "San Isidro" Municipio de Ciudad Juarez, Chihuahua

Datos Generales



ACENER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



\$ **Monto contractual c/convenio**
\$46,219,001.17 (c/IVA)



Fecha estimada de conclusión de los trabajos
octubre 2025



Avance físico
80.35%



Avance financiero
\$31,907,674.60
69.04%

- Se realizó el firme al 100% y se trabaja en el montaje de la estructura de los edificios, se trabaja en instalaciones hidrosanitarias y colocación de losacero.
- Se ejecuta el armado y cimbrado de la cisterna.