

# “Construcción del Centro de Educación y Cuidado Infantil en el predio denominado “Municipio Libre” Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo la modalidad de Proyecto Integral.”



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

## Datos Generales



INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CORPORATIVO MABEL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.”



**Monto contractual c/convenio**  
\$25,535,658.42 (c/IVA)



**Fecha estimada de conclusión de los trabajos**  
diciembre 2025



**Avance físico**  
4.14%



**Avance financiero**  
\$0  
0 %

### Situación actual de la obra:

- Se llevan a cabo trabajos preliminares de limpieza y preparación de terreno (retiro de escombros y preparación de accesos).