

Hospital General Regional, en Santa Catarina, Nuevo León.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL



Monto contractual

\$2,892,482,974.56 (s/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
diciembre 2027

Situación actual de la obra:

- Cimentaciones: Se realizan cortes, excavación, compactación del fondo de excavaciones y plantillas en muro de contención. Se realiza ejecución de zapatas corridas y aisladas coladas in situ, realizando excavación, compactación del fondo de excavación, plantilla, habilitado y armado de acero de zapatas y columnas, cimbrado y colado de zapatas.



Avance físico

1.65 %



Avance financiero

\$803,821,018.63
27.79%