

DATOS GENERALES UVIE

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS			LOCALIDAD: Ciudad Juárez, Chihuahua	
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Aplacion y Remodelacion (m2):
75,000.00	41,276.96	10,485.67	56,284.12	5,691.74
CONTRATO				
No. De Procedimiento:	12763	Fecha de Adjudicación:	N/A	
OBRA Y/O SERVICIO: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN, TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA"				
RAZÓN SOCIAL	MONSERRATT ALBERTINA ÁVILA ELIZONDO			
No. DE CONTRATO:	2-21080005-5-431035	No COMPROMISO:	5-431035	
Monto de Contrato:	\$1,052,120.00	R.F.C. AIEM780326FD9		
Registro patronal IMSS	A4078262102			
No. De obra o servicio/PREI	2108005			

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico Global (En porcentaje %)	100.00%	90.08%	9.92%
Fisico de obra (En porcentaje %)	100.00%	90.08%	9.92%
Fisico de equipos (En porcentaje %)	100.00%	0.00%	100.00%

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

SE PRESENTARON Y PAGARON 3 ESTIMACIONES CON UN IMPORTE ACUMULADO DE \$817,000.00 ESTA EN TRAMITE ESTIMACION 04 (FINAL) POR UN MONTO DE \$90,000.00 SIN IVA, PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO, ASI COMO SU ACTA RECEPCION.