



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y  
Cartera de inversión  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Proyectos



**Ciudad de México a 30 de septiembre de 2021.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2021).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-19020004-5-42906</b>
Número de compromiso:	<b>5-42906</b>
Número de obra:	<b>19020004</b>
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Ampliación y Remodelación de las Áreas de Quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General Regional No. 20, en Tijuana, Baja California.
Contratista:	<b>Espacio Sepia, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>11 de Agosto de 2021</b>
Fecha de término:	<b>09 de Octubre de 2021</b>
Plazo de ejecución:	<b>60 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$552,449.63 (Quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>85%</b>
Avance financiero:	<b>0%</b>

