



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos



Ciudad de México al 31 de diciembre de 2021.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE-DICIEMBRE).

Datos generales del contrato:

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de contrato: | 2-17380003-5-42931 |
| Número de compromiso: | 5-42931 |
| Número de obra: | 1738003 |
| Concepto del Contrato: | Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Demolición y Sustitución del Inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México.. |
| Contratista: | C. Antonio Rodríguez Vázquez |
| Fecha de inicio: | 06 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de término: | 03 DE FEBRERO DE 2022 |
| Plazo de ejecución: | 60 días naturales |
| Monto del Contrato sin IVA: | \$489,489.14 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 14/100 M.N.). |
| Asignación Inicial: | \$229,080.00 (Doscientos veintinueve mil, ochenta pesos 00/100 M.N.). |
| Convenio: | N/A |
| Fecha del Convenio: | N/A |
| Tipo de ampliación: | N/A |
| Plazo de ampliación: | N/A |
| Monto del convenio: | N/A |
| Avance físico: | 47% |
| Avance financiero: | 46.80% |

