



Ciudad de México al 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1er TRIMESTRE 2022.

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-20360004-5-42912
Número de compromiso:	5-42912
Número de obra:	20360004
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Sustitución del Hospital General Regional No.25 Zaragoza de 180 camas en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México .
Contratista:	Antonio Rodríguez Vázquez
Fecha de inicio:	07 de octubre de 2021
Fecha de término:	05 de diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$493,489.14 (Cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 14/100 M.N.).
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100 %
Avance financiero:	100 %

