



**Ciudad de México a 31 de diciembre de 2022.**

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO. TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022).**

**Datos generales del contrato:**

Número de contrato:	<b>2-22550001-5-42944</b>
Número de compromiso:	<b>5-42944</b>
Número de obra:	<b>22550001</b>
Concepto del contrato:	<b>Elaboración de los estudios preliminares del predio diseño del Proyecto Ejecutivo, para la “Sustitución del Hospital Rural número 79 de 30 camas de IMSS-BIENESTAR, en Matamoros Coahuila.”</b>
Contratista:	<b>Concepto VG Arquitectos, S.A. de C.V., en participación conjunta con Trivar, S.A. de C.V.</b>
Fecha de inicio:	<b>08 de septiembre del 2022</b>
Fecha de término:	<b>25 de enero del 2023</b>
Plazo de ejecución:	<b>120 días naturales</b>
Monto del Contrato sin IVA:	<b>\$7´981,713.88 (siete millones novecientos ochenta y un mil setecientos trece pesos 88/100 M.N.)</b>
Convenio:	<b>N/A</b>
Fecha del Convenio:	<b>N/A</b>
Tipo de ampliación:	<b>N/A</b>
Plazo de ampliación:	<b>N/A</b>
Monto del convenio:	<b>N/A</b>
Avance físico:	<b>58.13%</b>
Avance financiero:	<b>27.17%</b>

