



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de diciembre de 2022.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 4TO TRIMESTRE 2022
(octubre-diciembre).**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Número de contrato:	2-17050003-5-42958
Número de compromiso:	5-42958
Número de obra:	17050003
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCIA) EN EL CUERPO B DEL HGZ NO. 7 EN MONCLOVA, COAHUILA.
Contratista:	ENRIQUE TURRENT FERNÁNDEZ
Fecha de inicio:	06 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de término:	25 DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	20 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$549,000.00 (Quinientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%