



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Proyectos

Ciudad de México al 31 de junio de 2023.

**NOTA INFORMATIVA DE AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023
(abril-junio)**

Datos generales del contrato:

Firma de Contrato:	28 DE MARZO DE 2023
Número de contrato:	2-23200001-5-42972
Número de compromiso:	5-42972
Número de obra:	23200001
Concepto del Contrato:	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y RESUMEN EJECUTIVO", DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN SANTA CATARINA, NUEVO LEON.
Contratista:	CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A. A DE CV.
Fecha de inicio:	29 DE MARZO 2023
Fecha de término:	27 DE ABRIL 2023
Plazo de ejecución:	30 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$ 799,972.00 (setecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Asignación Inicial:	N/A
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%

Arq. Ernesto Gaona García

Matricula: 311090507

Residente de Servicio